

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002“

Číslo smlouvy objednatele: 5/2017/ZPŘ/D2/II/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 25782 5 17079

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna, Vysplan s.r.o.

Technický dozor: Ing. Jiří Pokorný, PP RENTAX, s.r.o.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Skanska a. s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ

František Kinc, oblastní manažer závodu Čechy východ

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Petr Homolka, František Kinc

technických: František Kinc, Ing. Stanislav Šťáva

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

Č. účtu: 2038057001/2600

IČO: 26271303

DIČ: CZ26271303

Telefon: +420 737 257 340

E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2017/ZPŘ/D2/JI/S,M uzavřené dne 16. 6. 2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1, zejména ve Změnových listech č. 1 – č. 11 a Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou jako přílohy nedílnými součástmi tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

- 4.1. Rozsah prací dle stávající Smlouvy o dílo včetně příloh se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1, zejména ve Změnových listech č. 1 – č. 11 a Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nedílnými součástmi Dodatku č. 1.
- 4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1., článku 5. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	18 064 674,77 Kč
Vícepráce bez DPH	2 350 466,82 Kč
Méněpráce bez DPH	86 317,24 Kč
Rozdíl bez DPH	2 264 149,58 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	20 328 824,35 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH	24 597 877,46 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu s výjimkou souvisejících příloh, které zhotovitel označuje jako své obchodní tajemství ve smyslu § 9 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních

stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.


- 6.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
- 6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 6.4. Součástí tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 1 – č. 11 a změny Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Jihlavě dne: 31.10.2017

V Jihlavě dne: - 8 -11- 2017


Ing. Petr Homolka

ředitel závodu Čechy východ


Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00094950, tel: 565 112 111


František Kinc

oblastní manažer závodu Čechy východ

SKANSKA Skanska a.s.
0313 Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8

Změnový list č.1

Stavba: II/405 Příseka - průtah" a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002


objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL	vícepráce ZL č.1	méněpráce ZL č.1	cena celkem SOD + ZL č.1
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 498 876,70	0,00	0,00	1 498 876,70
SO 103	6 583 761,62	6 583 761,62	0,00	0,00	6 583 761,62
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 467 418,03	0,00	0,00	2 467 418,03
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	286 906,50	51 362,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 898 057,83	0,00	0,00	1 898 057,83
	18 064 674,77	18 064 674,77	51 362,00	0,00	18 116 036,77

Technický popis předmětu změny:

Z důvodu podmínky možného výskytu raků v přemostovaném toku ve vyjádření MMJ OŽP, kde byla podmínka výstavby mostu od srpna, bylo nutné zajistit astakologický a batrachologický průzkum a následný odchyt ohrožených druhů živočichů. Za těchto podmínek bylo možné zahájit stavbu dle zadávacích podmínek.

Za technický dozor: Lukšiček

Datum: 31.10.2012



Za autorský dozor:

Datum: 31.10.2014

 Ing. JAN PRACNY
Výhled 23. 024 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ 074007070005

Za zhotovitele:

Datum: 31.10.2017

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Středisko Jihlava
Opalovna Hruškové Dvory
586 01 Jihlava

Za objednatele:

Datum:


Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 111 111

Změnový list č.2

Stavba: II/405 Příseka - průtah“ a “II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1	vícepráce ZL č.2	méněpráce ZL č.2	cena celkem SOD + ZL č.1+2
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 498 876,70	271 466,25	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	6 583 761,62	0,00	0,00	6 583 761,62
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 467 418,03	0,00	0,00	2 467 418,03
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 898 057,83	0,00	0,00	1 898 057,83
	18 064 674,77	18 116 036,77	271 466,25	0,00	18 387 503,02

Technický popis předmětu změny:

Po odfrézování byla provedena prohlídka stavu přilehlých chodníků. Bylo konstatováno AD a TDI velké opotřebení obrub a nutnost výměny celé délky obrub i z důvodu úpravy směrového a výškového vedení a úpravy klopení vozovky.

Za technický dozor:

Eulášková

Datum:

31.10.2017

Za autorský dozor:

Datum:

31.10.2017

Za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Středisko Jihlava
Obalovna Hruškové Dvory
586 01 Jihlava

Datum:

31.10.2017

Za objednatele:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117

Datum:

Změnový list č.3

Stavba: II/405 Příseka - průtah“ a “II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1+2	vícepráce ZL č.3	méněpráce ZL č.3	cena celkem SOD + ZL č.1+2+3
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	6 583 761,62	60 005,75	0,00	6 643 767,37
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 467 418,03	0,00	0,00	2 467 418,03
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 898 057,83	0,00	0,00	1 898 057,83
	18 064 674,77	18 387 503,02	60 005,75	0,00	18 447 508,77

Technický popis předmětu změny:
V rozpočtu byla chybně stanovená výměra demontáže svodidel. Touto změnou se tato chyba opravuje na správnou výměru.

Za technický dozor: Lukšiorč
Datum: 31.10.2017

Za autorský dozor:
Datum: 31.10.2017

Za zhotovitele:
Datum: 31.10.2017

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Středisko Jihlava
Obalovna Hruškové Dvory
586 01 Jihlava

Za objednatele:
Datum: 31.10.2017

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 111

Změnový list č.4

Stavba: II/405 Příseka - průtah“ a “II/405 Příseka - most ev. č. 405-002


objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1+2+3	vícepráce ZL č.4	méněpráce ZL č.4	cena celkem SOD + ZL č.1+2+3+4
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	6 643 767,37	68 977,20	0,00	6 712 744,57
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 467 418,03	0,00	0,00	2 467 418,03
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 898 057,83	0,00	0,00	1 898 057,83
	18 064 674,77	18 447 508,77	68 977,20	0,00	18 516 485,97

Technický popis předmětu změny:

Po pročištění veškerých propustků na stavbě byl zjištěný zborcený propustek v km 8,384. Tento bylo nutné obnovit.


Za technický dozor: Lukošek

Datum: 31. 10. 2017



Za autorský dozor:

Datum: 31. 10. 2017



Za zhotovitele:


Datum: 31. 10. 2017



SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Středisko Jihlava
Opalovna Hruškové Dvory
586 01 Jihlava

Za objednatele:

Datum:


Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 111

Změnový list č.5


Stavba: II/405 Příseka - průtah“ a “II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1+2+3+4	vícepráce ZL č.5	méněpráce ZL č.5	cena celkem SOD + ZL č.1+2+3+4+5
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	6 712 744,57	135 310,42	0,00	6 848 054,99
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 467 418,03	0,00	0,00	2 467 418,03
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 898 057,83	0,00	0,00	1 898 057,83
	18 064 674,77	18 516 485,97	135 310,42	0,00	18 651 796,39

Technický popis předmětu změny:

Při hloubení sanací bylo v km 7,539-7,585 vlevo, km 7,605-7,655 vlevo a km 8,375-8,600 vlevo bylo zjištěno neúnosné podloží. Dané úseky byly prohloubeny o 50cm a vysanovány štěrkodrtí.

Za technický dozor: Lukášek
Datum: 31.10.2017



Za autorský dozor: 
Datum: 31.10.2017

Za zhotovitele:

Datum: 31.10.2017 
SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Sídlisko Jihlava
Obalovna Hruškové Dvory
586 01 Jihlava

Za objednatele: 
Datum:  Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117

Změnový list č.6

Stavba: II/405 Příseka - průtah“ a “II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1+2+3+4+5	vícepráce ZL č.6	méněpráce ZL č.6	cena celkem SOD + ZL č.1+2+3+4+5+6
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	6 848 054,99	0,00	0,00	6 848 054,99
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 467 418,03	0,00	0,00	2 467 418,03
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 898 057,83	14 288,90	-36 684,47	1 875 662,26
	18 064 674,77	18 651 796,39	14 288,90	-36 684,47	18 629 400,82

Technický popis předmětu změny:

Na základě vypracované realizační dokumentace byly upřesněny rozměry nosné konstrukce a výztuže.

Za technický dozor: Luk Štěch

Datum: 31.10.2017



Za autorský dozor:

Datum: 31.10.2017

 Ing. JAN PRACNÝ
Výhled 23 624 00 Brno
IČO 620 87 861
DIČ CZ6007070025


Za zhotovitele:

Datum: 31.10.2017

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Středisko Jihlava
Obalovna Hruškové Dvory
586 01 Jihlava
0307

Za objednatele:

Datum:


Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 562 211 111

Změnový list č.7

Stavba: II/405 Příseka - průtah“ a “II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1+2+3+4+5+6	vícepráce ZL č.7	méněpráce ZL č.7	cena celkem SOD + ZL č.1+2+3+4+5+6+7
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	6 848 054,99	0,00	0,00	6 848 054,99
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 467 418,03	0,00	0,00	2 467 418,03
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 875 662,26	59 783,08	-49 632,77	1 885 812,57
	18 064 674,77	18 629 400,82	59 783,08	-49 632,77	18 639 551,13

Technický popis předmětu změny:

Na základě doporučení TDI a AD byla sjednocena konstrukce vozovky na předpolích mostu s konstrukcí vozovky. Konstrukční vrstva ŠCM byla nahrazena vrstvou SC 8/10.

Za technický dozor:

Lukšicová

Datum:

31. 10. 2017

[Signature]

Za autorský dozor:

Datum:

31. 10. 2017

[Signature]

Ing. JAN PRACNÝ
Výhled: 23. 024 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ 024007070001

Za zhotovitele:

Datum:

31. 10. 2017

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Stavební inženýring
Středisko Jihlava
Opalovna Hruškové Dvory
586 01 Jihlava

Za objednatele:

[Signature]

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 11

Změnový list č.8

Stavba: II/405 Příseka - průtah" a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002


objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1+2+3+4+5+6+7	vícepráce ZL č.8	méněpráce ZL č.8	cena celkem SOD + ZL č.1+2+3+4+5+6+7+8
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	6 848 054,99	0,00	0,00	6 848 054,99
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 467 418,03	19 746,40	0,00	2 487 164,43
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57
	18 064 674,77	18 639 551,13	19 746,40	0,00	18 659 297,53

Technický popis předmětu změny:

Po ohledání stávajících vpustí v úseku SO102 před mostem vlevo bylo TDI a AD doporučena demontáž třech kusů uličních vpustí v havarijním stavu napojených na stávající dešťovou kanalizaci a následnou náhradu dvěma novými uličními vpustěmi.

Za technický dozor: Lukšic

Datum: 31.10.2014



Za autorský dozor:

Datum: 31.12.2014



Za zhotovitele:

Datum: 31.12.2014



SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Středisko Jihlava
Obalovna Hruškové Dvory
586 01 Jihlava

0307

Za objednatele:

Datum:


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 111 111


Změnový list č.9

Stavba: II/405 Příseka - průtah" a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002


objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1 - 8	vícepráce ZL č.9	méněpráce ZL č.9	cena celkem SOD + ZL č. 1 - 9
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	6 848 054,99	0,00	0,00	6 848 054,99
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 487 164,43	127 993,42	0,00	2 615 157,85
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57
	18 064 674,77	18 659 297,53	127 993,42	0,00	18 787 290,95

Technický popis předmětu změny:

Při realizaci dešťové kanalizace došlo ke střetu s vodovodem a tlakovou kanalizací, která byla realizována v mezidobí tvorby projektové dokumentace a realizací dešťové kanalizace. Z toho důvodu toto křížení nešlo projektem předpokládat. Řešením této kolize bylo provést přeložku obou tras s vložením hydrantu na vodovod na odkalení.


Za technický dozor: 

Datum: 31.10.2014



Za autorský dozor:

Datum: 31.10.2014



Za zhotovitele:

Datum: 31.10.2014



SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Středisko Jihlava
Obalovna Hruškové Dvory
586 01 Jihlava

Za objednatele:

Datum:


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 111 111

Změnový list č.10

Stavba: II/405 Příseka - průtah" a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1 - 9	vícepráce ZL č.10	méněpráce ZL č.10	cena celkem SOD + ZL 1 - 10	č.
Komunikace						
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00	
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94	
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95	
SO 103	6 583 761,62	6 848 054,99	0,00	0,00	6 848 054,99	
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15	
SO 301	2 467 418,03	2 615 157,85	68 830,25	0,00	2 683 988,10	
Příseka - most 405-002						
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50	
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57	
	18 064 674,77	18 787 290,95	68 830,25	0,00	18 856 121,20	

Technický popis předmětu změny:

Přesná výška stávající kanalizace napující se do šachty Š1 nebyla předem známá. Po odhalení této kanalizace v místě šachty Š1 byla zjištěna úroveň -30cm od předpokladu projektové dokumentace. Tato skutečnost neumožňuje osazení výtokového objektu s dostatečnou rezervou nad hladinu toku bez zpětné klapky. Osazení zpětné klapky umožňuje osazení dna potrubí do úrovně hladiny toku.

Za technický dozor:

Datum:

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Středisko Jihlava
Coalovna, Hrušková Dvůr
586 01 Jihlava
0307

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01
IČO: 00090450, tel.: 567

Změnový list č.11

Stavba: II/405 Přiseka - průtah" a "II/405 Přiseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1 - 10	vícepráce ZL č.11	méněpráce ZL č.11	cena celkem SOD + ZL 1 - 11
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	0,00	0,00	4 795 716,94
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	6 848 054,99	1 472 703,15	0,00	8 320 758,14
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 683 988,10	0,00	0,00	2 683 988,10
Přiseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57
	18 064 674,77	18 856 121,20	1 472 703,15	0,00	20 328 824,35

Technický popis předmětu změny:

Vyrovňovací vrstva na objektu SO 103 byla provedena celoplošně z důvodu nutné rovinatosti povrchu. Odfrézovaný povrch byl zaměřen a následně byl zaměřen povrch ložné vrstvy. Jako podklad slouží geodetické zaměření.

Za technický dozor:

Lukášek

Datum:

31. 10. 2017

[Signature]

Za autorský dozor:

[Signature]

Datum:

31. 10. 2017

Za zhotovitele:

Datum:

31. 10. 2017

SKANSKA

Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Středisko Jihlava
Opalovna Hrušková Dvory
586 01 Jihlava

0307

Za objednatele:

[Signature]
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel: 567 111 111

Datum:



Seznam ZBV

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce			
Rozpočet:	SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce			
02	ZL 2 - Oprava chodníku		27/10/2017	271 466,25
Rozpočet:	SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce			271 466,25
Objekt:	SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce			271 466,25
Objekt:	SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat			
Rozpočet:	SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat			
03	ZL 3 - Demontáž svodidel		27/10/2017	60 005,75
04	ZL 4 - Oprava propustku		27/10/2017	68 977,20
05	ZL 5 - Prohloubení sanací		29/10/2017	135 310,42
11	ZL 11 - Podkladní vyrovnávací vrstva		29/10/2017	1 472 703,15
Rozpočet:	SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat			1 736 996,52
Objekt:	SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat			1 736 996,52
Objekt:	SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002			
Rozpočet:	SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002			
08	ZL 8 - Doplnění vpustí		29/10/2017	19 746,40
09	ZL 9 - Shybka vodovodu a výtlaku		29/10/2017	127 993,42
10	ZL 10 - Žabí klapka		29/10/2017	68 830,25
Rozpočet:	SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002			216 570,07
Objekt:	SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002			216 570,07
Objekt:	SO 555, Most			
Rozpočet:	1, Základní rozpočet CÚ 2015			
01	ZL 1 - Astakologický a batrachologický průzkum a odchyt		27/10/2017	51 362,00
Rozpočet:	1, Základní rozpočet CÚ 2015			51 362,00
Rozpočet:	1, Základní rozpočet CÚ 2015			
06	ZL 6 - Skutečná výměra nosné konstrukce		29/10/2017	-22 395,57
07	ZL 7 - Výměna SC za ŠCM		29/10/2017	10 150,31
Rozpočet:	1, Základní rozpočet CÚ 2015			-12 245,26
Objekt:	SO 555, Most			39 116,74
Stavba:	25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002			2 264 149,58

ZBV č. 01 ZL 1 - Astakologický a batrachologický průzkum a odchyt

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 555, Most

Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2015

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 286 906,50 Kč

Cena - celkem: 338 268,50 Kč

DPH: 71 036,39 Kč

Cena s daní: 409 304,89 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 338 268,50 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 51 362,00 Kč

DPH: 10 786,02 Kč

Cena s daní: 62 148,02 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2017



Položky ZBV č. 01

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: SO 555, Most
Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2015

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
101 02841		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU Astakologický a batrachologický průzkum a odchyt	KČ	1,000	51 362,00	51 362,00
Celkem						51 362,00
Celkem za rozpočet						51 362,00

ZL 1 Příseka-astakologický průzkum 2017

Doprava osob: z Herpetologické stanice v HK do místa prací a zpět; vzdálenost tam i zpět 250 km jedna cesta	km	12,70	500	6 350,00 Kč
Doprava celkem	x	x	x	6 350,00 Kč
Průzkum výskytu raků v oblasti Příseckého potoka	hod.	660,00	50	33 000,00 Kč
Závěrečná zpráva o výsledcích astakologického průzkumu, vč. fotodokumentace	hod.	660,00	12	7 920,00 Kč
Práce celkem	x	x	x	40 920,00 Kč
Režie 10%	x	x	x	4 092,00 Kč
CELKEM (včetně DPH)	x	x	x	51 362,00 Kč

ZBV č. 02 ZL 2 - Oprava chodníku

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Rozpočet: SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 1 498 876,70 Kč

Cena - celkem: 1 770 342,95 Kč

DPH: 371 772,02 Kč

Cena s daní: 2 142 114,97 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 770 342,95 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 271 466,25 Kč

DPH: 57 007,91 Kč

Cena s daní: 328 474,16 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2017



Položky ZBV č. 02

Stavba: 25782, II/405 Přeseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Rozpočet: SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
2 014101.2		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za betonový odpad	T	74,925	121,50	9 103,39
Celkem						9 103,39
1 - Zemní práce						
8 113524.R		ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Výkres B3 40% délky komunikace na obou stranách Celkově budou obrubníky odvezeny do 13 km vzdálené skládky, cena včetně dopravy	M	241,000	128,60	30 992,60
101 113187		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	6,060	2 231,50	13 522,89
102 18120	R	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT	M2	75,752	13,70	1 037,80
Celkem						45 553,29
5 - Komunikace						
25 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD třídy A, frakce 0-63 mm, tloušťky 260 mm obnova podkladních vrstev vozovky po překopu dešťové kanalizace	M3	11,363	541,40	6 151,93
34 582612.R		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM lože fr. 4-8 mm, cena ponížená vzhledem k tomu, že dle PD bude dlažba použita stávající Výkres C.1.2.1.	M2	75,752	433,70	32 853,64
Celkem						39 005,57

8 - Potrubí

Položky ZBV č. 02

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce
Rozpočet: SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	25,000	1 682,00	42 050,00
104 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	11,000	1 785,00	19 635,00
105 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	18,000	975,00	17 550,00
Celkem						79 235,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
38 91723.R2		OBRUBY Z BETON DO C30/37 XF3	M	241,000	409,00	98 569,00
		Výkres C1.2.1.				
		Výkres C1.2.2.				
		Výkres B3				
		40% délky komunikace na obou stranách				
		Technická zpráva				
		250x150x1000 mm				
Celkem						98 569,00
Celkem za rozpočet						271 466,25

ZBV č. 03 ZL 3 - Demontáž svodidel

Stavba: 25782, II/405 Přiseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 6 583 761,62 Kč

Cena - celkem: 8 320 758,14 Kč

DPH: 1 747 359,21 Kč

Cena s daní: 10 068 117,35 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 8 320 758,14 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 60 005,75 Kč

DPH: 12 601,21 Kč

Cena s daní: 72 606,96 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2017



Položky ZBV č. 03

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat
Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
41 9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Textová zpráva Svodidla budou odvezena na středisko KSÚS Vysočiny, p.o. v Jihlavě.	M	329,340	182,20	60 005,75
Celkem						60 005,75
Celkem za rozpočet						60 005,75

ZBV č. 04 ZL 4 - Oprava propustku

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 6 583 761,62 Kč

Cena - celkem: 8 320 758,14 Kč

DPH: 1 747 359,21 Kč

Cena s daní: 10 068 117,35 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 8 320 758,14 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 68 977,20 Kč

DPH: 14 485,21 Kč

Cena s daní: 83 462,41 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2017

Položky ZBV č. 04

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014101.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za skládku za zeminu	T	49,875	97,20	4 847,85
101 014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za betonový odpad	T	2,860	121,50	347,49
Celkem						5 195,34
1 - Zemní práce						
11 132937		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM Dle bilance zemních prací	M3	28,500	428,10	12 200,85
17 17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Dle bilance zemních prací Obsyp základů čela	M3	12,390	633,80	7 852,78
Celkem						20 053,63
4 - Vodorovné konstrukce						
26 451572		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 filtrační vrstva - kamenivo fr. 4-8 tl. 150 mm Výkres C.1.3.2 Textová zpráva	M3	11,400	636,90	7 260,66
Celkem						7 260,66
5 - Komunikace						

Položky ZBV č. 04

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat
Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28 56143.1		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM - sanace krajů vozovky C8/10, frakce 0/32 mm čerpáno se souhlasem investora tl. 130 mm	M2	14,250	293,90	4 188,08
32 572123.1		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - sanace krajů vozovky čerpáno se souhlasem investora	M2	14,250	12,80	182,40
35 574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S Výkres C1.3.1. Výkres C1.3.2. dle bilance frézování tloušťka 0-50 mm	M3	0,998	4 202,80	4 194,39
Celkem						8 564,87
9 - Ostatní konstrukce a práce						
45 918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Technická zpráva Výkres C.1.3.4 Výkres C.1.3.6	M	9,000	3 100,30	27 902,70
Celkem						27 902,70
Celkem za rozpočet						68 977,20

**ZBV č. 05 ZL 5 - Prohloubení sanací**

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 6 583 761,62 Kč

Cena - celkem: 8 320 758,14 Kč

DPH: 1 747 359,21 Kč

Cena s daní: 10 068 117,35 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 8 320 758,14 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 135 310,42 Kč

DPH: 28 415,19 Kč

Cena s daní: 163 725,61 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.10.2017

Položky ZBV č. 05

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014101.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za skládku za zeminu	T	267,050	97,20	25 957,26
Celkem						25 957,26
1 - Zemní práce						
11 132937		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM Dle bilance zemních prací	M3	152,600	428,10	65 328,06
16 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Technická zpráva Výkres C.1.3.2	M3	152,600	288,50	44 025,10
Celkem						109 353,16
Celkem za rozpočet						135 310,42

**ZBV č. 06 ZL 6 - Skutečná výměra nosné konstrukce**

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 555, Most

Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2015

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 1 898 057,83 Kč

Cena - celkem: 1 885 812,55 Kč

DPH: 396 020,64 Kč

Cena s daní: 2 281 833,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 885 812,55 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -22 395,57 Kč

DPH: -4 703,07 Kč

Cena s daní: -27 098,64 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.10.2017

Položky ZBV č. 06

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: SO 555, Most
Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2015

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé konstrukce						
31 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) zavěšená křídla C 30/37 XC4, XA1, XF2, XD2, vč. bednění, úpravy pracovních spar	M3	0,307	7 404,20	2 273,09
32 333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B/R (10505) výztuž křídel 150 kg/m3, vč. opatření PKO	T	-0,302	26 269,80	-7 933,48
33 389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 stěny a příčle C 30/37 XC4, XA1, XF2, XD2, vč. bednění, kov. výrobků, kotevních prvků, prostupů	M3	1,872	6 418,70	12 015,81
34 389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B/R (10505) stěny a příčle 180 kg/m3, vč. opatření PKO	T	-1,049	27 408,00	-28 750,99
					Celkem	-22 395,57
					Celkem za rozpočet	-22 395,57

ZBV č. 07 ZL 7 - Výměna SC za ŠCM

Stavba: 25782, II/405 Přiseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 555, Most

Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2015

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 1 898 057,83 Kč

Cena - celkem: 1 885 812,55 Kč

DPH: 396 020,64 Kč

Cena s daní: 2 281 833,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 885 812,55 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 10 150,31 Kč

DPH: 2 131,57 Kč

Cena s daní: 12 281,88 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.10.2017

Položky ZBV č. 07

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: SO 555, Most
Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2015

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
42 56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM ŠCM mimo most, tl. 150 mm	M2	-203,413	244,00	-49 632,77
101 56143	1	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 150MM	M2	203,413	293,90	59 783,08
Celkem						10 150,31
Celkem za rozpočet						10 150,31

ZBV č. 08 ZL 8 - Doplnění vpustí

Stavba: 25782, II/405 Přiseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Rozpočet: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 2 467 418,03 Kč

Cena - celkem: 2 683 988,10 Kč

DPH: 563 637,50 Kč

Cena s daní: 3 247 625,60 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 683 988,10 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 19 746,40 Kč

DPH: 4 146,74 Kč

Cena s daní: 23 893,14 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.10.2017

Položky ZBV č. 08

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002
Rozpočet: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí						
19 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Výkres C.3.2.06. Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců ks 15 dílece betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní 45 x 30 x 5 cm ks 15 dílece betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC 45 x 35 x 5 cm ks 15 dílece betonové pro uliční vpusti skruže střední 45 x 29,5 x 5 cm ks 15 dílece betonové pro uliční vpusti skruže horní 45 x 55 x 5 cm ks 15 dílece betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací 60 mm ks 15 Mříž litinová 500x500, tř. zat. D400; včetně rámu ks 15 Koš na splaveniny ks 15 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na splaveniny hmotnosti do 100 kg ks 15 LITINOVÁ MŘÍŽ BUDE ZAMYKATELNÁ	KUS	2,000	7 140,20	14 280,40
					Celkem	14 280,40
9 - Ostatní konstrukce a práce						
28 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně poplatku za skládku	KUS	3,000	1 822,00	5 466,00
					Celkem	5 466,00
					Celkem za rozpočet	19 746,40

ZBV č. 09 ZL 9 - Shybka vodovodu a výtlačku

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Rozpočet: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 2 467 418,03 Kč

Cena - celkem: 2 683 988,10 Kč

DPH: 563 637,50 Kč

Cena s daní: 3 247 625,60 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 683 988,10 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 127 993,42 Kč

DPH: 26 878,62 Kč

Cena s daní: 154 872,04 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.10.2017



Položky ZBV č. 09

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002
Rozpočet: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí						
101 87327		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM práce dle přílohy - specifikace prací	SOUB	1,000	127 993,42	127 993,42
					Celkem	127 993,42
					Celkem za rozpočet	127 993,42

Položkový rozpočet

S:	17/901	Příseka - shybka vodovodu a výtaku
O:	01	
R:	01	301

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				33 388,98
6	132201202	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ ((3,0+2,0)/2)*2,2*2,0*2	m3	22,00000		5 104,00
7	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 22,2*0,5	m3	11,00000		258,50
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 22	m3	22,00000		1 647,80
17	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 22	m3	22,00000		4 972,00
18	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 13 km : 22*3	m3	66,00000		1 135,20
23	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 22-1,6-0,5	m3	19,90000		1 599,96
24	175151101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 4*0,8*0,5	m3	1,60000		291,20
25	171201211	Poplatek za skládku horniny 1- 4 22	m3	22,00000		4 928,00
26	583413450	Kamenivo drcené frakce 0/4 1,6*1,9*1,02	t	3,10000		843,20
27	583441720	Kamenivo drcené frakce 0/32 19,9*1,9*1,02	t	38,56000		12 609,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 290,00
101	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,50000		1 290,00
Díl: 8		Trubní vedení				41 618,40
29	857242122	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	2,00000		1 222,00
102	871231141	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 75 mm	m	4,00000		335,60
34	871241141	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	4,00000		392,00
103	877231101	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 75 mm	kus	4,00000		804,00
38	877241101	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	6,00000		1 278,00
41	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000		689,00
104	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN80	kus	1,00000		228,00
105	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000		705,00
51	899721111	Montáž vytyčovacího vodiče	m	12,00000		478,80
52	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000		364,00
53	899721113	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	8,00000		89,60
106	MAT2861367	HDPE, PE 100, d 75/6,8 mm, SDR 11, tyče 12 m. barva černá	m	4,00000		1 056,00
57	MAT09004	HDPE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS 1075. tvče 12 m. barva modrá / černá	m	4,00000		694,80
107	MAT55254047	N-KOLENO LT 80	ks	1,00000		2 260,00
108	MAT42273590	HYDRANT PODZEMNÍ PN 10 DN 80 krycí hloubka 1250	ks	1,00000		9 240,00
109	MAT55253233	FF KUS LT 80/100	ks	1,00000		1 730,00
66	MAT09014	ELEKTROSPOJKA SDR 11, d 90 /elektrospojky pro montáž tvarovek/	ks	1,00000		269,70
71	MAT09019	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90	ks	1,00000		208,90
75	MAT09023	OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-V, d 90/DN 80	ks	1,00000		462,80
110	MAT28614896	ELEKTRO KOLENO SDR 11, PE 100 d75, 45 st	ks	4,00000		4 756,00
111	MAT28614897	ELEKTRO KOLENO SDR 11, PE 100 d90, 45 st	ks	4,00000		5 040,00

112	MAT28615177	ELEKTRO T-KUS SDR 11, PE 100 d90	ks	1,00000		680,00
93	MAT09035	ŠOUPÁTKO MĚKČETĚSNÍČI, DN 80	ks	1,00000		4 351,00
94	MAT09036	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP, 1300-1800 mm, pro Š DN 50-200	ks	1,00000		1 496,50
95	MAT09037	LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ /uliční poklop tuhý/	ks	1,00000		464,00
96	MAT09038	PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÁ PRO POKLOP č. 1750	ks	1,00000		88,70
113	MAT42291452	POKLOP PODZEMNÍ K HYDRANTU	ks	1,00000		1 650,00
114	MAT56230630	PODKLADOVÁ DESKA HYDRANTOVÁ	ks	1,00000		584,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 696,04
103	998276101	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	62,58600		51 696,04
Celkem						127 993,42

ZBV č. 10 ZL 10 - Žabí klapka

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Rozpočet: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 2 467 418,03 Kč

Cena - celkem: 2 683 988,10 Kč

DPH: 563 637,50 Kč

Cena s daní: 3 247 625,60 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 683 988,10 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 68 830,25 Kč

DPH: 14 454,35 Kč

Cena s daní: 83 284,60 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.10.2017



Položky ZBV č. 10

Stavba: 25782, II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002
Rozpočet: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí						
102 891445		DODÁVKA A MONTÁŽ ZPĚTNÉ KLAPKY DN 600 vč. flexi spojky LC695	KPL	1,000	68 830,25	68 830,25
					Celkem	68 830,25
					Celkem za rozpočet	68 830,25

ROZPOČET

Stavba: III/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002
Část: žabí klapka
Objednatel:
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 68 830,25

8 Trubní vedení 68 830,25

1	877440430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 600	kus	1,000	953,00	953,00
2	891445321	Montáž zpětných klapek DN 600 vč. zařiznutí trouby	kus	1,000	4 890,00	4 890,00
3	422812080R	klapka REDí z PVC-U DN600 (hrdlo d680mm)	kus	1,000	54 779,00	54 779,00
4	422812081R	spojka FLEX LC695 665-695mm šířka-190mm	kus	1,000	7 963,00	7 963,00
5	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,298	823,00	245,25

Celkem 68 830,25

ZBV č. 11 ZL 11 - Podkladní vyrovnávací vrstva

Stavba: 25782, II/405 Přiseka – průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 6 583 761,62 Kč

Cena - celkem: 8 320 758,14 Kč

DPH: 1 747 359,21 Kč

Cena s daní: 10 068 117,35 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 8 320 758,14 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 1 472 703,15 Kč

DPH: 309 267,66 Kč

Cena s daní: 1 781 970,81 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.10.2017

Položky ZBV č. 11

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
35 574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S Výkres C1.3.1. Výkres C1.3.2. dle bilance frézování tloušťka 0-50 mm	M3	350,410	4 202,80	1 472 703,15
					Celkem	1 472 703,15
					Celkem za rozpočet	1 472 703,15