

D O D A T E K č. 2 ke smlouvě o dílo

**„II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469, rekonstrukce silnice,
vodovodu a kanalizace“**

Číslo smlouvy objednatele: 10/2017/VZMR/D2/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2017-112a

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Technický dozor: Ing. Michal Suchna, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Jihlava
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Orlik, vedoucí OTO, o.z., STŘED
technických: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Hradec Králové
Č. účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Telefon: 602 408 287; 495 843 317
Fax: 495 843 320
E-mail: milan.orlik@msilnice.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/VZMR/D2/HB/S uzavřené dne 31. 7. 2017.

Článek 3

Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost stavebních prací, uvedených v soupise prací s uvedením stavebních prací (víceprací a méněprací), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek 4

- 4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením stavebních prací (víceprací a méněprací), který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
- 4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. Čl. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	3.236.203,96 Kč
Vícepráce bez DPH	13.054,58 Kč
Méněpráce bez DPH	76.694,52 Kč
ZL č. 5	
Cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH	3.172.564,02 Kč
Cena vč. Dodatku č. 2 včetně DPH	3.838.802,46 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.


6.3. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 28.11.2017.....


V Jihlavě dne: 29.11.2017.....



Ing. Zdeněk Babka

výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
(18)



Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00094950, tel.: 567 317 111

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/ 346 Chotěboř, kříž. se sil. III/3469

Odbytová cena: 3 172 564,02
OC+DPH: 3 838 802,46

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	Návrh dodatku č. 1		Celkem		Návrh dodatku č. 2		Celkem včetně dodatku 5.1 a 5.2	
					Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
SO 005.1	Všeobecné konstrukce a práce	470097,000	98720,370	568817,370	0,000	0,000	470097,000	568817,370	0,000	0,000	470097,000	568817,370
SO 105	Křižovatka II/346 a III/3469	2081760,190	437169,640	2518929,830	110989,330	-71483,800	2121265,720	2566731,520	13054,580	-76694,519	2057625,781	2489727,194
SO 115	Úprava chodníku v místě přechodu	45822,970	9622,824	55445,794	0,000	0,000	45822,970	55445,794	0,000	0,000	45822,970	55445,794
SO 405.2	Osvětlení přechodu	194540,270	40853,457	235393,727	0,000	0,000	194540,270	235393,727	0,000	0,000	194540,270	235393,727
SO 905	Dopravně inženýrská opatření	404478,000	84940,380	489418,380	0,000	0,000	404478,000	489418,380	0,000	0,000	404478,000	489418,380
Celkem		3196698,430	671306,670	3868005,100	110989,330	-71483,800	3236203,960	3915806,790	13054,580	-76694,519	3172564,021	3838802,464

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
TEL: 421 96 868 1912; CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Člunovice
13

Stavba HB 2017 II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469
číslo a název SO SO 005.1 Všeobecné konstrukce a práce
číslo a název rozpočtu: SO 005.1 Všeobecné konstrukce a práce

Zatřídění JKSO:													
Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Vícepráce		Méněpráce		Celkem
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem	Počet jedn.	Cena	Počet jedn.	Cena	Počet jedn. Cena
8	9												
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	2017_OTSKP-SPK	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUSĚBNOU ZHOTOVITELE zkoušení KCV	KPL	1,000	18 252,00	18 252,00	0	0	0	0	1,00 18 252,00
2	2017_OTSKP-SPK	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU posouzení zeminy aktivní zóny v rozsahu TKP, ve vztahu k ČSN 736133	KČ	8 000,000	8,00	64 000,00	0	0	0	0	8 000,00 64 000,00
3	2017_OTSKP-SPK	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ označení a vytyčení stávajících inženýrských sítí	KPL	1,000	38 024,00	38 024,00	0	0	0	0	1,00 38 024,00
5	2017_OTSKP-SPK	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí pro kolaudaci Zaměření a vytyčení hranic pozemků, obvodu stavby,	KPL	1,000	124 719,00	124 719,00	0	0	0	0	1,00 124 719,00
6	2017_OTSKP-SPK	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů. DPS - 3 vyhotovení	KPL	1,000	53 234,00	53 234,00	0	0	0	0	8 000,000 53 234,00
7	2017_OTSKP-SPK	02950	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY zajištění BOZP	KPL	1,000	26 617,00	26 617,00	0	0	0	0	1,000 26 617,00
8	2017_OTSKP-SPK	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	12 928,00	12 928,00	0	0	0	0	1,000 12 928,00
9	2017_OTSKP-SPK	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.	KPL	1,000	68 443,00	68 443,00	0	0	0	0	1,000 68 443,00
10	2017_OTSKP-SPK	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN, ČEZ, RWE, VAK HB, T-mobile, VO	KPL	1,000	63 880,00	63 880,00	0	0	0	0	1,000 63 880,00
0							470 097,00		470 097,00				
							470 097,00						

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	470 097,00

M - STENICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
Zařídění JKSQ:

HB 2017
SO 105
SO 105

II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469
Křižovatka II/346 a III/3469
Křižovatka II/346 a III/3469

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Celkem SOD + Dodatek č.1		Vícepráce Dodatek č.2		Méněpráce Dodatek č. 2		Celkem včetně Dod. č.1+2	
							jednotková	celkem	Počet jednotek	Cena	Počet jednotek	Cena	Počet jednotek	Cena	Počet jednotek	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
0				Všeobecné konstrukce a práce												
1	2017_OTSKP-SPK	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina 2,0l/m3 pol 123738 pol 131738	T	741,632	161,00	119 402,75	741,632	119 402,750	0,000	0,000	0,000	0,000	741,632	119 402,750
2	2017_OTSKP-SPK	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU nesoudržné podkladní vrstvy 1,9l/m3 pol 113328	T	599,057	161,00	96 448,18	599,057	96 448,180	0,000	0,000	0,000	0,000	599,057	96 448,180
3	2017_OTSKP-SPK	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Živičné vozovkové vrstvy 2,4l/m3 pol 113338	T	23,657	219,00	5 180,88	23,657	5 180,880	0,000	0,000	0,000	0,000	23,657	5 180,880
4	2017_OTSKP-SPK	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonové obrubníky (váha 1m obrubníku uvažována 80,6 kg) pol 113524	T	0,806	219,00	176,51	0,806	176,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,806	176,510
0				Všeobecné konstrukce a práce				221 208,32		221 208,320						221 208,320
1				Zemní práce												
5	2017_OTSKP-SPK	11130		SEJMUTÍ DRNU Plocha odečtena z digit situace	M2	166,100	28,00	4 650,80	166,100	4 650,800	0,000	0,000	0,000	0,000	166,100	4 650,800
6	2017_OTSKP-SPK	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Podkladní vrstvy pod vozovkou tl. 35 cm Plocha odečtena z digit situace	M3	315,293	518,00	163 321,77	251,809	130 437,060	0,000	0,000	0,000	0,000	251,809	130 437,060
7	2017_OTSKP-SPK	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Délka odečtena z digit situace odvoz do 20 km skládkovné pol 014102.4	M	5,000	90,00	450,00	5,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	450,000
8	2017_OTSKP-SPK	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM fréza tl. 100 mm Plocha odečtena z digit situace, dopočteny změny napojení včetně odvozu a uložení na skládku určenou investorem	M3	49,284	1 542,00	75 995,93	112,768	173 888,260	0,000	0,000	0,000	0,000	112,768	173 888,260
9	2017_OTSKP-SPK	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM odkop pro aktivní zónu 50 cm - na přímý pokyn TDI výkop pro drenáže 0,225m3/m plochy a délky odečteny digitálně ze situace	M3	352,605	150,00	52 890,75	312,510	46 876,500	0,000	0,000	0,000	0,000	312,510	46 876,500
10	2017_OTSKP-SPK	125738	1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM natěžení potřebného množství ornice z mezideponie pol 18231	M3	20,850	339,00	7 068,15	20,850	7 068,150	0,000	0,000	0,000	0,000	20,850	7 068,150
11	2017_OTSKP-SPK	125738	2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM naložení zeminy málo vhodné pro zásyp za obruby	M3	10,800	339,00	3 661,20	10,800	3 661,200	0,000	0,000	0,000	0,000	10,800	3 661,200
12	2017_OTSKP-SPK	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM pro UV1-3	M3	1,536	472,00	724,99	1,536	724,990	0,000	0,000	0,000	0,000	1,536	724,990
13	2017_OTSKP-SPK	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy za obruby	M3	10,800	21,00	226,80	10,800	226,800	0,000	0,000	0,000	0,000	10,800	226,800
14	2017_OTSKP-SPK	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu z odkopu AZ na skládku - na přímý pokyn TDI	M3	352,605	21,00	7 404,71	312,510	6 562,710	0,000	0,000	0,000	0,000	312,510	6 562,710
15	2017_OTSKP-SPK	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Aktivní zóna tl. 0,5m, zemina vhodná ČSN 736133, zhutnění do 100 % PS příp ekv položka na přímý pokyn TDI	M3	333,965	250,00	83 491,25	307,230	76 807,500	0,000	0,000	0,000	0,000	307,230	76 807,500
16	2017_OTSKP-SPK	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí drenáže z kam drcené 8/16 Plocha odečtena z digit situace	M3	16,039	901,00	14 451,14	4,138	3 728,340	0,000	0,000	0,000	0,000	4,138	3 728,340
17	2017_OTSKP-SPK	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	819,722	25,00	20 493,05	819,722	20 493,050	0,000	0,000	0,000	0,000	819,722	20 493,050
18	2017_OTSKP-SPK	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M rozprostření zeminy za obruby	M2	60,000	44,00	2 640,00	60,000	2 640,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	2 640,000
19	2017_OTSKP-SPK	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M plochy odečteny z digitální situace pol 125738.1	M2	208,500	37,00	7 714,50	208,500	7 714,500	0,000	0,000	0,000	0,000	208,500	7 714,500
20	2017_OTSKP-SPK	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	208,500	18,00	3 753,00	208,500	3 753,000	0,000	0,000	0,000	0,000	208,500	3 753,000
46	2017_OTSKP-SPK	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT PŮJIVEM, ODVOZ DO 20KM po odfrézování tl. 20 mm skládkovné pol 014102.3	M3	9,857	736,00	7 254,75	9,857	7 254,750	0,000	0,000	0,000	0,000	9,857	7 254,750
47	2017_OTSKP-SPK	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM připojení UV1 do kanalizace , UV3 do UV2 š=0,8m skládko pol 014102.1	M3	16,675	541,00	9 021,18	16,675	9 021,180	0,000	0,000	0,000	0,000	16,675	9 021,180
50	2017_OTSKP-SPK	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ připojky UV1-3 ŠDB 0/32	M3	15,286	1 089,00	16 646,45	15,286	16 646,450	0,000	0,000	0,000	0,000	15,286	16 646,450
53	2017_OTSKP-SPK	113776		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE podél obrub v AB pol 917224.1 a 2	M	119,010	347,00	41 296,47	119,010	41 296,470	0,000	0,000	-119,010	-41 296,470		
1				Zemní práce				523 156,89		563 901,710						522 605,240

2			Základy													
21	2017_OTSKP-SPK	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE geotextilie min 300 g/m2 plošné a délkové míry odečteny z digit situace	M2	823,486	142,00	116 935,01	823,486	116 935,010	0,000	0,000	0,000	0,000	823,486	116 935,010
2			Základy					116 935,01		116 935,010						116 935,010
5			Komunikace													
22	2017_OTSKP-SPK	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstvy pro vozovku a pro pojžděnou krajnici (min. 200 mm ŠDA + min. 150 mm) Plocha odečtena z digit situace	M3	250,205	950,00	237 694,75	250,205	237 694,750	0,000	0,000	0,000	0,000	250,205	237 694,750
23	2017_OTSKP-SPK	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2 Plocha odečtena z digit situace	M2	686,800	25,00	17 170,00	686,800	17 170,000	0,000	0,000	0,000	0,000	686,800	17 170,000
24	2017_OTSKP-SPK	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2	M2	1 373,600	16,00	21 977,60	1 373,600	21 977,600	0,000	0,000	0,000	0,000	1 373,600	21 977,600
25	2017_OTSKP-SPK	57280	R	PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHŮ VOZOVKY ZA STUDENA červený nátěr vozovky v oblasti nápisu STOP pro zvýraznění	M2	48,000	803,00	38 544,00	48,000	38 544,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,000	38 544,000
26	2017_OTSKP-SPK	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Plocha odečtena z digit situace ACO 11 50/70 ČSN 736121 tl. 50 mm	M2	686,800	346,00	237 632,80	686,800	237 632,800	37,730	13 054,580	0,000	0,000	724,530	250 687,380
27	2017_OTSKP-SPK	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ tl. 60 mm Plocha odečtena z digit situace	M3	41,208	5 500,00	226 644,00	41,208	226 644,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,208	226 644,000
28	2017_OTSKP-SPK	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ tl. 50 mm digit odečet plochy ze situace	M3	34,340	4 653,00	159 784,02	34,340	159 784,020	0,000	0,000	0,000	0,000	34,340	159 784,020
29	2017_OTSKP-SPK	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Pojízdná krajnice žulová dlažba tl. 80 mm, lože z drčeného kameniva 4/6 stávající UV Plocha odečtena z digit situace	M2	27,383	1 453,00	39 787,50	27,383	39 787,500	0,000	0,000	0,773	1 123,169	26,610	38 664,331
52	2017_OTSKP-SPK	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM spáry napojení na stávající komunikace	M	27,050	161,00	4 355,05	27,050	4 355,050	0,000	0,000	0,000	0,000	27,050	4 355,050
5			Komunikace					983 589,72		983 589,720						995 521,131
8			Potrubí													
30	2017_OTSKP-SPK	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH PVC pr 120 mm Délka odečtena z digit situace	M	91,124	212,00	19 318,29	23,500	4 982,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,500	4 982,000
31	2017_OTSKP-SPK	89712	2	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ UV 1-3	KUS	3,000	13 097,00	39 291,00	3,000	39 291,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	39 291,000
48	2017_OTSKP-SPK	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky UV 1-3 DN 200 PP	M	17,370	315,00	5 471,55	17,370	5 471,550	0,000	0,000	0,000	0,000	17,370	5 471,550
49	2017_OTSKP-SPK	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) obetonování potrubí UV1-3	M3	2,618	3 449,00	9 029,48	2,618	9 029,480	0,000	0,000	0,000	0,000	2,618	9 029,480
55	2016_OTSKP	89712	1	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výměna za stávající HV km 0,000, vč. napojení stáv. potrubí a zaústěním do dešťové kanalizace. čerpáno se souhlasem TDS	KUS	1,000	13 097,00	13 097,00	2,000	26 194,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	26 194,000
8			Potrubí					86 207,32		84 968,030						84 968,030
9			Ostatní konstrukce a práce													
32	2017_OTSKP-SPK	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ včetně odvozu na deponii určenou inctestorem P6 - 1x E2b - 2x P2 - 1x DZ - 1x	KUS	5,000	253,00	1 265,00	5,000	1 265,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1 265,000
33	2017_OTSKP-SPK	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP6 - 4x P2 - 1x P6- 1x E2b - 3x IP22 - 1x Počet odečten z digit situace	KUS	8,000	4 095,00	32 760,00	8,000	32 760,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	32 760,000
34	2017_OTSKP-SPK	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	1,000	1 070,00	1 070,00	1,000	1 070,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1 070,000
35	2017_OTSKP-SPK	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ počet dle koordin situace	KUS	2,000	253,00	506,00	2,000	506,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	506,000
36	2017_OTSKP-SPK	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. nátěr	M2	42,180	119,00	5 019,42	42,180	5 019,420	0,000	0,000	0,000	0,000	42,180	5 019,420
38	2017_OTSKP-SPK	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník 150/150/1000 mm do lože C 20/25 XF3 Délka odečtena z digit situace	M	32,470	464,00	15 066,08	32,470	15 066,080	0,000	0,000	0,000	0,000	32,470	15 066,080
39	2017_OTSKP-SPK	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis STOP	KUS	4,000	830,00	3 320,00	4,000	3 320,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	3 320,000
40	2017_OTSKP-SPK	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník 150/250/1000 mm do lože C 20/25 XF3 Délka odečtena z digit situace	M	86,540	464,00	40 154,56	86,540	40 154,560	0,000	0,000	0,000	0,000	86,540	40 154,560
41	2017_OTSKP-SPK	93808		OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	766,129	6,00	4 596,77	766,129	4 596,770	0,000	0,000	0,000	0,000	766,129	4 596,770
42	2017_OTSKP-SPK	93811		OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	766,129	4,00	3 064,52	766,129	3 064,520	0,000	0,000	0,000	0,000	766,129	3 064,520

51	2017_OTSKP-SPK	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení na stávající komunikace	M	27,050	154,00	4 165,70	27,050	4 165,700	0,000	0,000	0,000	0,000	27,050	4 165,700
54	2017_OTSKP-SPK	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2 podél obrub s AB	M	119,010	288,00	34 274,88	119,010	34 274,880	0,000	0,000	-119,010	-34 274,880	0,000	0,000
56	2016_OTSKP	96688	R	VYBOURÁNÍ HORSKÉ VPUSTI KOMPLETNÍ vybourání HV v km 0,00, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku. Čerpáno se souhlasem TDS	KUS	1,000	5 400,00	5 400,00	1,000	5 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5 400,000
9		Ostatní konstrukce a práce						150 662,93		150 662,93						116 388,050
		C e l k e m						2 081 760,19		2 121 265,72		13 054,580		-76 694,519		2 057 625,781

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Popis
neprovedené frézování a zálivka podél obrub, větší plocha ACO, menší výměra dlažďení dle skutečnosti

Číslo změnového listu
Změnový list č. 5

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Zatížení JKSO:															
Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Vícepráce		Méněpráce		Celkem		
							jednotková	celkem	Počet jedn	Cena	Počet jedn	Cena	Počet jedn	Cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
0				Všeobecné konstrukce a práce											
1	2017_OTSKP-SPK	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina 2,0t/m3	T	11,080	161,00	1 783,88	0	0	0	0	11,080	1783,88	
2	2017_OTSKP-SPK	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Spyké vozovkové vrstvy 1,9t/m3	T	7,375	161,00	1 187,38	0	0	0	0	7,375	1187,38	
3	2017_OTSKP-SPK	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonová dlažba a betonové obrubníky (váha 1m betonového obrubníku uvažována 80,5 kg)	T	5,921	219,00	1 296,70	0	0	0	0	5,921	1296,7	

0	Všeobecné konštrukcie a práce	4 267,96	4 267,96
---	-------------------------------	----------	----------

1			Zemní práce										
4	2017_OTSKP-SPK	11130	SEJMUTÍ DRNŮ Plocha odečtena z digit situace, uložení na mezideponii	M2	22,162	28,00	620,54	0	0	0	0	22,162	620,54
5	2017_OTSKP-SPK	113478	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM Rozebrání stáv chodníku Plocha odečtena z digit situace	M3	5,108	747,00	3 815,68	0	0	0	0	5,108	3815,68
6	2017_OTSKP-SPK	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Délka odečtena z digit situace	M	21,520	90,00	1 936,80	0	0	0	0	21,520	1936,8
7	2017_OTSKP-SPK	123738	ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM odkop pro zřízení vrstev chodníku plocha digi ze situace	M3	3,324	380,00	1 263,12	0	0	0	0	3,324	1263,12
8	2017_OTSKP-SPK	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	8,432	21,00	177,07	0	0	0	0	8,432	177,07
9	2017_OTSKP-SPK	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I zhtnění min E def2 = 30 MPa	M2	20,500	25,00	512,50	0	0	0	0	20,500	512,5

1	Zemní práce	8 325,71	8 325,71
---	-------------	----------	----------

5			Komunikace											
10	2017_OTSKP-SPK	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstva ŠDB tl. 150 mm Plocha odečtena z digit situace	M3	4,729	877,00	4 147,33	0	0	0	0	4,729	4147,33
11	2017_OTSKP-SPK	58251		DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Dlažba CB TL. 60mm vč. lože z drceného kameniva tl. 40mm frakce 4/6 Dlažba bude stejného charakteru jako stávající Plocha odečtena z digit situace	M2	25,161	566,00	14 241,13	0	0	0	0	25,161	14241,13
12	2017_OTSKP-SPK	58261A	R	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Kontrastní reliéfní dlažba tl. 60 mm vč. lože tl. 40 mm z drceného kameniva frakce 4/6 Plocha odečtena z digit situace	M2	6,368	806,00	5 132,61	0	0	0	0	6,368	5132,61

5	Komunikace	23 521,07	23 521,07
---	------------	-----------	-----------

9		Ostatní konstrukce a práce												
13	2017_OTSKP-SPK	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Betonový obrubník 80/200/1000 mm do lože z betonu C20/25 XF3 výška obrub - koordinovat s retenční nádrží Dělná odečtena z dílčí situace	M	23,170	419,00	9 708,23	0	0	0	0	23,170	9708,23	

9	Ostatní konstrukce a práce	9 708,23	9 708,23
---	----------------------------	----------	----------

Celkem 45 822,97

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	45 822,97

ASTINCE

Raduhopec, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ4219686-
oblasť závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Clatunin
(18)

17	2017_OTSKP-SPK	967158		VYBOURANI ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM Základ stožaru VO	M3	0,844	5 500,00	4 642,00	0	0	0	0	0,844	4 642,00
		9	Ostatní konstrukce a práce					4 642,00						4 642,00
			Celkem					194 540,27						
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vícepráce										
				Vícepráce celkem				0,00						
				Méněpráce										
				Méněpráce celkem				0,00						
				Celkem				0,00						
				Celkem				194 540,27						

M. SLINICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Clunetice

Stavba HB 2017 II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469
číslo a název SO SO 905 Dopravně inženýrská opatření
číslo a název rozpočtu: SO 905 Dopravně inženýrská opatření
Zatřídění JKSO:

Poř.č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Vícepráce		Méněpráce		Celkem	
							jednotková	celkem	Počet jedn.	Cena	Počet jedn.	Cena	Počet jednotek	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
0				Všeobecné konstrukce a práce										
1	2017_OTSKP-SPK	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření dle PD. Vyřízení uzavírky, objízdná trasa vč. příslušných projednání. Včetně vyřízení / Projednání	KPL	1,000	85 706,00	85 706,00	0	0	0	0	1,000	85 706,00
0				Všeobecné konstrukce a práce										85 706,00

9				Ostatní konstrukce a práce										
2	2017_OTSKP-SPK	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM podle C4 příloha č. 01 a č. 02	KUS	45,000	705,00	31 725,00	0	0	0	0	45,000	31 725,00
3	2017_OTSKP-SPK	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ podle C4 příloha č. 01 a č. 02	KUS	45,000	304,00	13 680,00	0	0	0	0	45,000	13 680,00
4	2017_OTSKP-SPK	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ podle C4 příloha č. 01 a č. 02	KSDEN	4 050,000	29,00	117 450,00	0	0	0	0	4 050,000	117 450,00
5	2017_OTSKP-SPK	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	34,000	1 200,00	40 800,00	0	0	0	0	34,000	40 800,00
6	2017_OTSKP-SPK	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	34,000	451,00	15 334,00	0	0	0	0	34,000	15 334,00
7	2017_OTSKP-SPK	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	3 060,000	17,00	52 020,00	0	0	0	0	3 060,000	52 020,00
8	2017_OTSKP-SPK	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	1 489,00	4 467,00	0	0	0	0	3,000	4 467,00
9	2017_OTSKP-SPK	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	749,00	2 247,00	0	0	0	0	3,000	2 247,00
10	2017_OTSKP-SPK	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	270,000	66,00	17 820,00	0	0	0	0	270,000	17 820,00
11	2017_OTSKP-SPK	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	297,00	891,00	0	0	0	0	3,000	891,00
12	2017_OTSKP-SPK	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	156,00	468,00	0	0	0	0	3,000	468,00
13	2017_OTSKP-SPK	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	270,000	81,00	21 870,00	0	0	0	0	270,000	21 870,00

9				Ostatní konstrukce a práce										318 772,00
				Celkem										404 478,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	404 478,00

M - SILNICE a.s.
Partubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Clunín
18