



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

„II/112 Horní Cerekev – Telč“

Číslo smlouvy objednatele: 52/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 171122248

Článek 1.

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP : Ing. Marta Smerekovská
Technický dozor: Ing. Jan Matoušek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 822
Fax: 567 574 802
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
(dále jen **zhotovitel**)

Článek 2.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S, uzavřené dne 20. 9. 2017.

Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací, jak je ujednáno v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací a méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3.

- 3.1 Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
- 3.2 Mění se ustanovení odst. 5.1., článku 5. stávající Smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	25 780 059,45 Kč
Vícepráce bez DPH	771 550,96 Kč
Méněpráce bez DPH	-111 463,50 Kč
Rozdíl bez DPH	660 087,46 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	26 440 146,91 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH	31 992 577,76 Kč

Článek 4.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5.

- 5.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném rozsahu s výjimkou souvisejících příloh, které zhotovitel označuje jako své obchodní tajemství ve smyslu § 9 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat objednatel.
- 5.2. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
- 5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 5.4. Součástí tohoto dodatku je změnový soupis prací

Zhotovitel:

V Jihlavě dne: 1. 12. 2017



Ing. Pavel Hudler

ředitel divize Silniční stavitelství

COLAS C
Kb Křídlo Jihlava
180 00 Praha 9
DIČ: CZ261118000 (21)
Tel: 5875746

Objednatel:

V Jihlavě dne: - 4 - 12 - 2017



Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksuvy.cz

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: "II/112 Horní Cerekev - Telč"	Jl SFDI 2017 - II/112 Horní Cerekev - Telč	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 102/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Oprava silnice II/112 v km 81,405-81,760 fréz. a pokládkou nové obrusné vrstvy z ACO			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.09.2017 - dále jen smlouva 52/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění
Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV - počet listů A4

Soupis prací - ocenění k ZBV 1 počet listů A4

Dokladová část Změny:

Paré č Příjemce

1	TDI
2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Objekt SO 102 Oprava silnice II/112 v km 81,405-81,760 fréz. a pokládkou nové obrusné vrstvy z ACO

Na základě prohlídky objektu SO 102 za účasti TDI Ing. Matoušek a Ing. Mátl bylo zjištěno, že u objektu č.p. 35 v Nové Vsi (který těsně přiléhá ke komunikaci) je nutné pomocí betonových žlabovek odvést povrchovou vodu z komunikace do nové uliční vpusti a zaústit potrubí z uliční vpusti do stávající kanalizační šachty - dále viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 10.11.2017

Pro ocenění použity dle SOD položky ze základního rozpočtu a nové položky z ceníku URS 2017

Základní položky z SOD

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM - základní položka z objektu SO 105.1

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - základní položka z objektu SO 105.1

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - základní položka z objektu SO 111

VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - základní položka z objektu SO 111

Nové položky z ceníku URS 2017

871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 - NOVÁ POL. URS 2017
899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 oteplený výkop - NOVÁ POLOŽKA URS 2017
592277230	žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9 - NOVA POLOŽKA URS 2017
935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm - NOVÁ POLOŽKA URS 2017

Vlastní výpočet víceprací - viz. ocenění k ZBV 1

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	29 269,97	29 269,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Matoušek	datum	1.12.2017	podpis	
TDI	jméno	Ing. Matoušek	datum	1.12.2017	podpis	
zástupce objednatele ve věcech smluvních	jméno	Ing. T. Mátl	datum	1.12.2017	podpis	
	jméno		datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu /001/ (71) upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě neotřeteny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	1.12.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum		podpis	

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	010 CZ26177005 (71)
---	--	-------------	---------------------

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

COLAS CZ, a.s.
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1																
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 102/1																
Evidenční číslo a název stavby: JI SFDI 2017 - II/112 Horní Cerekev - Telč																
Číslo a název SO/PS: SO 102																
Číslo a název rozpočtu: - Oprava silnice II/112 v km 81,405 - 81,760 frézováním a pokládkou nové obrusné vrstvy z ACO																
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	G11M11	M11M11	M11J11	N11J11	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				34
1	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TŘ. II. ODVOZ DO ŽOUMAL	m3	0,00	3,20	3,20	747,00	0,00	0,00	2 390,40	2 390,40	2 390,40				
2	17481	ZÁSTUP JAM A RÝH Z NAKLUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	0,00	0,77	0,77	821,00	0,00	0,00	632,17	632,17	632,17				
3	917224	SILNICOVÉ A CHODNÍKOVÉ OBRUSY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	0,00	1,00	1,00	403,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00				
4	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETEM Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	ks	0,00	1,00	1,00	11 201,00	0,00	0,00	11 201,00	11 201,00	11 201,00				
5	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky 508 DN 160	m	0,00	8,00	8,00	317,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00			2 536,00	nová položka URS 2017
6	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva sték betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,00	2,32	2,32	2 730,00	0,00	0,00	6 333,60	6 333,60	6 333,60			6 333,60	nová položka URS 2018
7	592727230	100 betonový akurativní BEST ŽLAB 18 x 33 x 59/66,9	ks	0,00	42,00	42,00	80,30	0,00	0,00	3 372,60	3 372,60	3 372,60			3 372,60	nová položka URS 2019
8	935112111	Ořazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových nárníků 1 500 mm	m	0,00	13,80	13,80	174,00	0,00	0,00	2 401,20	2 401,20	2 401,20			2 401,20	nová položka URS 2020
Celkem								0,00	0,00	29 269,97	29 269,97	29 269,97			29 269,97	

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:	JI SFDI 2017 - II/112 Horní Cerekev - Te	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
"II/112 Horní Cerekev - Telč"		SO 102/2	2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 102 Oprava silnice II/112 v km 81,405-81,760 fréz. a pokládkou nové ohrusné vrstvy z ACO			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.09.2017 - dále jen smlouva 52/2017/ZPR/SFDI/PE/S

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ,a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV - počet listů A4	☐	1	TDI
Soupis prací - počet listů A4 - ocenění k ZBV 2	☐ 1	2	Objednatel
Dokladová část Změny: - doložen k ZBV soubor geodetických protokolů č. 3 a 4 a 5 předán v listinné podobě	☐ 3	3	Zhotovitel
		4	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

č.p.	Objekt SO 102 Oprava silnice II/112 v km 81,405-81,760 fréz. a pokládkou nové ohrusné vrstvy z ACO
75	Položka č. 75 - frézování zpev. Ploch asf., odvoz do 20 km (fréz. ohrusné vrstvy, v tl. 50 mm s vyrovnáním vln v průtahu obce Nová Ves) Dle geodetického protokolu č. 3 provedeno celkem 71 M3 Rozpočet 102, objekt SO 102, položka 75 = 106,50 m3 skutečná výměra dle geod. Protokolu 71,00 m3 Méněpráce provedeno -35,50 m3
75/1	Položka č. 75 - frézování zpev. Ploch asf., odvoz do 20 km (fréz. pro lokální opravy ložné vrstvy před pokl. ACO 11+) U této položky neprováděno frézování sil. frézou, ale formou odstranění podkl. zpev. ploch s asf. pojívem s odvozem do 20 km (viz. pol. č. 63, rozpočet SO 111) Rozpočet 102, objekt SO 102, položka 75 = 5,00 m3 skutečná prováděná výměra 0,00 m3 Méněpráce provedeno -5,00 m3
231	Položka č. 231 - spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 (pod lokální opravy ložné vrstvy před pokládkou ACO 11+) Dle geodetického protokolu č. 4 provedena plocha sanace celkem 990 m2 Rozpočet 102, objekt SO 102, položka 231 = 100,00 m2 skutečná výměra dle geod. protokolu 990,00 m2 Vícepráce navíc provedeno 890,00 m2
231	Položka č. 231 - spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 (pod novou ohrusnou vrstvou v průtahu obce Nová Ves) Dle geodetických protokolů č. 5 - 1859/2017 provedeno celkem 2414 m2 Rozpočet 102, objekt SO 102, položka 231 = 2130,00 m2 skutečná výměra dle geod. Protokolů 2414,00 m2 Vícepráce navíc provedeno 284,00 m2
238	Položka č. 238 - vozovkové výstužné vrstvy z geomřížoviny (ve stoupání v průtahu obce Nová Ves) Položka č. 238 po zjištění situace na místě neaplikována Rozpočet 102, objekt SO 102, položka 238 = 1020,00 m2 skutečná prováděná výměra 0,00 m2 Méněpráce provedeno -1020,00 m2
240	Položka č. 240 - Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 11S (v průtahu obce Nová Ves ACO 11+50/70 tl. 50 mm) Dle geodetických protokolů č. 5 - 1859/2017 provedeno celkem 2414 M2, tj. 120,7 M3 Rozpočet 102, objekt SO 102, položka 240 = 106,50 m3 skutečná přepočtená výměra dle geod. Protokolů 120,70 m3 Vícepráce navíc provedeno 14,20 m3
261	Položka č. 261 - vrstvy po obnovu a opravy z asf. betonů ACL Dle geodetického protokolu č. 4 provedeno celkem 990 M2 sanací. Dle vážních listků z 24.11.2017 odebráno 226,88 tun ACL 16+. Přepočet spotřebovaných tun na kubaturu : 226,88 tun : 2,354= 96,38 M3. Průměrná vrstva položených sanací z ACL 16+ je: 96,38M3:990 m2= 9,7 cm tl. Rozpočet 102, objekt SO 102, položka 261 = 5,00 m3 sku.přepočtená výměra dle geod. protokolu a tun 96,38 m3 Vícepráce navíc provedeno 91,38 m3
88 NOVA POLOŽKA	Položka č. 88 - Odkopávky a prokopávky obecně TŘ. I - NOVÁ POLOŽKA V ROZPOČTU 102. Tato položka je použita z ROZPOČTU 111. č.pol. 88 Dle geodetického protokolu č. 4 provedeno celkem 990 M2 sanací. V částech sanací po odebrání ložné vrstvy z obalovaného kameniva zjištěna neúnosná vrstva ze stávajících nestmelených vrstev(zamokřený a neúnosný materiál). Tento stav je uveden samostatným zápisem ve st. deníku - viz. zápis ze dne 23.11.2017 (TDI Ing. Matoušek) -zápis o prov. sanací

Dle vážních listků dovezeno dne 23.11.2017 celkem 61,62 tun šd fr. 0-32 mm
 Přepočet spotřebovaných tun na kubaturu : 61,62tun : 2,0= 30,81 M3. V rozsahu dodaných šterkodrtí byl proveden i rozsah odkopávek.
 Rozpočet 102, objekt SO 102, nová položka č. 88 = 0,00 m3
 skut.přepočtená výměra z tun na kubické metry 30,81 m3
 Vícepráce navíc provedeno 30,81 m3

63 NOVA POLOŽKA

Položka č. 63 - Odstranění podkl. zpevněných ploch s asfalt. Pojívem odvoz do 20 km - NOVÁ POLOŽKA V ROZPOČTU 102.

Tato položka je použita z ROZPOČTU 111. č.pol. 63

Dle geodetického protokolu č. 4 provedeno celkem 990 M2 sanací. Odstranění destruované ložní vrstvy nebylo prováděno vzhledem k povaze destrukci frézou ale formou odstranění odebráním(JCB,UDS)

Tento stav zjištěných nucených sanací je uveden samostaným zápisem ve st. deníku - viz. zápis ze dne 23.11.2017 (TDI Ing. Matoušek) -zápis o prov. sanací

Výpočet odebraných M3 destruované ložné vrstvy. Dle G.P. č. 4 rozsah sanací 990 m2. Odebíráno cca 10 cm .

Zpětně dodáno ACL 16+ dle vážních listků 226,88 tun;2,354 = 96,83M3. Při zachování stávající nivelety ložné vrstvy se rovná objem dodaného množství ACL 16+ objemu odebraného množství.

Rozpočet 102, objekt SO 102, nová položka č. 63 = 0,00 m3

skut.přepočtená výměra z tun na kubické metry 96,83 m3

Vícepráce provedeno (náhrada za položku č. 75/1) 96,83 m3

208 NOVA POLOŽKA

Položka č. 208 - Vozovkové vrstvy z šterkodrtí - NOVÁ POLOŽKA V ROZPOČTU 102. Tato položka je použita z ROZPOČTU 111. č.pol. 208

Dle geodetického protokolu č. 4 provedeno celkem 990 M2 sanací. V částech sanací po odebrání ložné vrstvy z obalovaného kameniva zjištěna neúnosná vrstva ze stávajících nestmelených vrstev(zamokřený a neúnosný materiál).

Tento stav je uveden samostaným zápisem ve st. deníku - viz. zápis ze dne 23.11.2017 (TDI Ing. Matoušek) -zápis o prov. sanací

Dle vážních listků dovezeno dne 23.11.2017 celkem 61,62 tun šd fr. 0-32 mm

Přepočet spotřebovaných tun na kubaturu : 61,62tun : 2,0= 30,81 M3.

Rozpočet 102, objekt SO 102, nová položka č. 208= 0,00 m3

skut.přepočtená výměra z tun na kubické metry 30,81 m3

Vícepráce provedeno šterkodrtí 30,81 m3

320 NOVA POLOŽKA

Položka č. 320 - Výšková úprava mříží. Tato položka je použita z ROZPOČTU 111. č.pol. 320

V objektu č. 102 po očištění komunikace a při přípravných pracích nalezeny 4 ks uličních vpustí.

rozpočet 102, objekt SO 102, nová položka č. 320= 0,00 ks

skutečná výšková úprava mříží na SO 102 4,00 ks

Vícepráce provedeno 4,00 ks

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-111 463,50	742 280,99	630 817,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Matoušek	datum	1.12.2017	podpis	
TDI	jméno	Ing. Matoušek	datum	1.12.2017	podpis	
zástupce objednatele ve věcech smluvních	jméno	Ing. T. Mátl	datum	1.12.2017	podpis	
	jméno		datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. JANEŽA Ing. Tomáš Mátl	datum	1.12.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum		podpis	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:					100 00 Praha 9 IČO: CZ26177005 (71) 1507524044

Krajská správa a údržba
 silnic Vysočiny
 příspěvková organizace
 Kovojská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450, www.kgsuv.cz

[illegible]

