

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„Projektová dokumentace na akci III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“

Číslo smlouvy objednatele: 73/2017/VZMR/D2/HB/sl/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“).

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zapsán v obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12926
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jiří Marek
technických: Ing. Jiří Marek, Michal Krupička, Jan Jelínek, Ing. Pavel Bláha
Bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod
Č. účtu: CZ25284525
IČO: 25284525
DIČ: CZ25284525
Telefon: 602 234 377
E-mail: marek@dmchb.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Spolusmlouvající ve smyslu čl. II odst. 3) a 4) Smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné zakázky „Projektová dokumentace na akci III/03810 Havlíčkův Brod, ulice Mírová, úsek č. 3“

Zadavatel č. 2: Město Havlíčkův Brod
Se sídlem: Havlíčkovо náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený: Mgr. Janem Teclem, MBA, starostou města
IČO: 00267449
DIČ: CZ00267449

a

Zadavatel č. 3: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
Zastoupený: Ing. Janem Kadlecem, ředitelem
IČO: 48173002
DIČ: CZ48173002

a

Zadavatel č. 4: JUDr. Jan Sláma a Hana Slámová
Bydliště: U kasáren 1338, 580 01 Havlíčkův Brod

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 12. 2. 2018, spočívající v prodloužení dílčího termínu odevzdání PD v Článku 3 stávající smlouvy z důvodu přerušení územního řízení, které vyplývá ze Zápisu z výrobního výboru k projektové dokumentaci, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodů přerušení územního řízení sjednávají posunutí dílčího termínu odevzdání PD následující způsobem.

Původní znění v Článku 3 Doba plnění, odst. 3. 1.:

3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají takto:

Zahájení realizace: ihned po účinnosti smlouvy – předpoklad
1/2018

Zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení včetně inženýrské činnosti do 30. 4. 2018

se mění na

3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají takto:

Zahájení realizace: ihned po účinnosti smlouvy – předpoklad
2/2018

Zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení včetně inženýrské činnosti
(rozeslání PD k vyjádření DO) do 30. 5. 2018

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 73/2017/VZMR/D2/HB/sl/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 73/2017/VZMR/D2/HB/sl/S uzavřené dne 12. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v (ve) 7 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2, zhotovitel 2 vyhotovení, spolusmlouvající pak každý po 1 vyhotovení.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Uzavření dodatku schválila rada města Havlíčkův Brod usnesením č. 310/18.

Přílohy: Zápis z výrobního výboru k projektové dokumentaci ze dne 28. 3. 2018

Zhotovitel:

- 3. 05. 2018

V dne:

Objednatel (Zadavatel č. 1):

11. 05. 2018

V Jihlavě dne:

Ing. Jiří Marek
jednatel společnosti
Průmyslová 941
tel./fax: 569 428 747
IČO: 252 84 525
DIČ: CZ25284525

Spolusmlouvající: 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

Krajská správa a údržba

silnic v Jihlavě

příspěvková organizace

Kosovská 1122/6, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Zadavatel č. 2:

V H. BRODE dne: 24. 04. 2018

Zadavatel č. 3:

V H. BRODE dne: 26. 4. 2018

Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města

Ing. Jan Kadlec

ředitel organizace

VOVO / ODYČ KANALIZACE

Havlíčkův Brod a.s.

1

Zadavatel č. 4:

- 3. 05. 2018

V dne:

JUDr. Jan Sláma a Hana Slámová

ZÁPIS

Z výrobního výboru k projektové dokumentaci na akci:

„III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“

konaného 28. 3. 2018 v Havlíčkově Brodě

zhotovitel PD: DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod








- Dnešní jednání plynule navazovalo na předchozí jednání s cílem připravit řešenou stavbu k realizaci na jaro roku 2019.
- Projektant odevzdal PD DUR v listopadu 2017, poté následně byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. V lednu bylo zahájeno územní řízení, které bylo ihned následně přerušeno – chybí souhlas (smlouva) od paní PURDY, řízení je přerušeno do 06/2018.
- Z dnešního jednání byli omluveni zástupci ŘSD, avšak bylo tlumočeno jejich stanovisko ve smyslu: že na stavbu **III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3** budou zpracovány části PD ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPIZACE VÝSTAVBY a DIO (uzavírky, objízdné trasy....) nezávisle na stavbu připravovanou ŘSD – **I/38 HAVLÍČKŮV BROD JV OBCHVAT**. Konečná koordinace stavebních prací bude muset být řešena, až bude znám přesný začátek stavebních prací obou akcí, za účasti zhotovitelů, investorů, projektantů a dotčených orgánů. (Pokud dojde ke kolizi obou staveb).
- III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3 – bude etapizována na dvě hlavní etapy: ZÚ po křižovatku na obec Termesivy a od křižovatky na obec Termesivy až po KÚ. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPIZACE VÝSTAVBY a DIO (uzavírky, objízdné trasy....) k PD bude navrženo a projednáno.
- Dne 5. 4. 2018 bude projednána problematika kácení a náhradní výsadby se zástupci OŽP.
- Projektant podá žádost o prodloužení dílčích termínů odevzdání PD, bude podáno samostatnou žádostí a stanoviskem projektanta. Termín pro odevzdání dokumentace pro provádění stavby (nutno pro výběr zhotovitele), bude stále stejný viz **SoD 30. 9. 2018**.

Rozdělovník:
Viz presenční listina

Presenční listina

Z výrobního výboru projektové dokumentace k akci:
„III-03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“

konaného 28. 3. 2018 v Havlíčkově Brodě

Jméno	Organizace	Telefon	email	Podpis
PADEROVÁ	ORP NĚSTVÍ	601 381 590	padarova@nvhb.cz	
JOSEF BEXEŠ	- II -	602 640 920	josef.bexes@nvhb.cz	
MARTA SMERKOVSKÁ	KSUŠU	739 645 446	smerekovska.m@ksus.cz	
JAROSLAV ZELAN	MÚ H.B. -00	724 324 425	jzelan@nvhb.cz	
LIBOR HONZÁREK	Město HB	777 732 319	libor.honzarek@nvhb.cz	
LIBOR HONZÁREK	Město HB	602 717 195	libor.honzarek@nvhb.cz	
LIBOR HONZÁREK	Město HB	602 234 374	libor.honzarek@nvhb.cz	

Pozn: Rozesíláno pouze elektronickou poštou

Presenční listina:

Zápis vyhotovil:

Ing. Jiří Marek

-projekce-

Tel: 569 400 525

Mob: 602 234 377

Email: marek@dmchb.cz