

DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2“


Číslo smlouvy objednatele: 8/2017/OPŘ/D2/HB/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: FIRESTA: 70a/2017
CHT: 17040/032 A

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ivo Toman
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová – F + CHaT“
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený:
Vedoucí společník: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
technických: Ing. Ivo Habarta
Bankovní spojení: KB Brno - město
Č. účtu: 250048-621/0100
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 231
Fax: 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz
Společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva
Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
IČO: 60932171

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **28. 6. 2017**, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schválenými Změnovými listy č. **8, 9 a 10**, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. **8** o **58.355,63 Kč bez DPH**

b) dle Změnového listu č. **9** o **101.996,85 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. **8** o **30.845,27 Kč bez DPH**

b) dle Změnového listu č. **9** o **71.151,58 Kč bez DPH**

c) dle Změnového listu č. **10** o **95.251,52 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH v souladu se smlouvou a Dodatky č. 1, 2	33.120.192,04 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3	160.352,48 Kč
Méněpráce dle DODATKU č. 3	197.248,37 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	33.083.296,15 Kč
DPH 21%	6.947.492,19 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	40.030.788,34 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **8/2017/OŘP/D2/HB/S,M** jsou tímto Dodatkem č. **3** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M uzavřené dne 28. 6. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.


Přílohy: Změnový list č. 8
Změnový list č. 9
Změnový list č. 10
Soupis prací pro ZL 8, ZL 9 a ZL 10

Zhotovitel:

Objednatel: 11. 05. 2018

V Brně dne: 19 -04- 2018

V Jihlavě dne:



FIRESTA, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68 - 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 - DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek,
člen představenstva FIRESTA – Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s., za společnost
„Havlíčkův Brod, ul. Mírová – F + CHaT

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel


(21)  Chládek a Tintěra
Průmyslová 941
P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 400 500
a.s. telefon: 569 425 220
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosmova 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 004 50450, tel: 567 117 111

Petr Suchý, předseda představenstva Chládek a
Tintěra Havlíčkův brod, a.s. za společnost
„Havlíčkův Brod, ul. Mírová – F + CHaT

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M uzavřené dne 28. 6. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.



Přílohy: Změnový list č. 8
Změnový list č. 9
Změnový list č. 10
Soupis prací pro ZL 8, ZL 9 a ZL 10

Zhotovitel:

Objednatel: 11. 05. 2018

V Brně dne: 19-04-2018

V Jihlavě dne:



FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 681 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek,
člen představenstva FIRESTA – Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s., za společnost
„Havlíčkův Brod, ul. Mírová – F + CHaT


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel



(21) Chládek
a Tintěra
Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 609 32 171
Průmyslová 941
P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 400 500
telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
DIČ: CZ60932171

Petr Suchý, předseda představenstva Chládek a
Tintěra Havlíčkův brod, a.s. za společnost
„Havlíčkův Brod, ul. Mírová – F + CHaT


Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 004 504 50, tel.: 567 117 111

Změnový list

Název stavby: III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.01 - Rekonstrukce silnice III/03810	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 01.01	Číslo Změny 8
---	---	----------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2017 (dále jen Smlouva): č. 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M, č.s. objednatel a č.s.zhotovitele Firesla: 70a/2017, CHT: 17040/032 A

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Přesun dvou uličních vpustí včetně přidružených prací, z důvodu špatného umístění dle projektu	1	Objednavatel
	2	Zhotovitel
Méněpráce - změna šířky liniového VDZ z 0,25 na 0,125	3	Projektant
	4.	TDS

Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

Popis Změny:

ZMĚNA 8 -

Umístění nové uliční vpusti včetně přidružených prací, z důvodu špatného umístění dle projektu, požadavek investora

Méněpráce - změna šířky liniového VDZ z 0,25 na 0,125

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-30 845,27	58 355,63	27 510,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. J.Marek	datum	11.4.2018	podpis	
Zhotovitel	Jméno	L. Hájek	datum	11.4.2018	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. M. Vavřínková	datum	11.4.2018	podpis	
TDS	Jméno	I. Toman	datum	11.4.2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl.4.4 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	Jméno	Ing. M. Vavřínková	datum	11.4.2018	podpis	
Zhotovitel	Jméno	L. Hájek	datum	11.4.2018	podpis	
					Číslo paré:	

Změnový list

Název stavby:

III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most ev. č. 03810-2

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 201

Číslo Změny

9

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2017 (dále jen Smlouva): č. 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M, č.s. objednatel a č.s.zhotovitele Firesta: 70a/2017, CHT: 17040/032 A

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450

Zhotovitel: FIRESTA - Fšer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek - ZBV 9

Stanovení místní úpravy provozu MĚÚ odd Havlíčkův Brod

Protokoly, zápisy ze stavebního deníku

viz. vyjádření projektanta

Paré č.

Příjemce

1

Objednavatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4.

TDS

Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

Popis Změny:

ZMĚNA 9 -

Úprava vozovky podél chodníků na mostě - doplnění pásu z litého asfaltu.
Změna VDZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-71 151,58	101 996,85	30 845,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Jan Bursa	datum	3.4.2018	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Borek	datum	11.4.2018	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Míka, MBA	datum	11.4.2018	podpis	
TDS	Jméno	I. Toman	datum	11.4.2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl.4.4 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	Jméno	Ing. Jan Míka, MBA	datum	11.4.2018	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Borek	datum	11.4.2018	podpis	
					Číslo paré:	

Změnový list

Název stavby: III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 182 - Dočasné dopravní opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 182	Číslo Změny 10
--	---	-----------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2017 (dále jen Smlouva): č. 8/2017/ORP/D2/HB/S,M, č.s. objednatele a č.s.zhotovitele Firesta: 70a/2017, CHT: 17040/032 A

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450

Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek - ZBV 10	1	Objednavatel
	2	Zhotovitel
ZL a ocenění položek SO 182 v Dodatku č.2	3	Projektant
	4.	TDS

Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

Popis Změny:





ZMĚNA 10 - změna nájemné semaforů

Chybou softwaru nebyla v Dodatku č.2 u položky č.21, kod položky 816169 - Semaforovou přenosná soustava nájemné zahrnutá změna do méněprací a do celkového součtu. ZL10 řeší skutečné množství nájemné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-95 251,52	0,00	-95 251,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autoraký dozor)	Jméno	Ing. Jan Bursa	datum	9.4.2018	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Borek	datum	11.4.18	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Mika, MBA	datum	14.4.2018	podpis	
TDS	Jméno	I. Toman	datum	11.4.2018	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl.4.4 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Mika, MBA	datum	14.4.2018	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Borek	datum	11.4.18	podpis	
						Číslo paré:

Stavba: 18005 - Rekonstrukce komunikace III/3810		INVESTOR: KLSUV		33 083 286,15		Celkem včetně dotací:		SOD včetně dot. c.3	
		Dotace č.1 - ZL č.1,2,3		SOD včetně dot. č.1		Náhr. dotace č.2 - ZL č.4,5,6,7		SOD včetně dot. č.2	
		Vícepráce		Méněpráce		Vícepráce		Méněpráce	
Rozbudění de SOD		346 681,27		0,00		526 681,27		346 680,42	
bez DPH		346 681,27		0,00		526 681,27		346 680,42	
Pops		4 529 950,18		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Objekt		SO 00.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 5		SO 00.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 1,3,4		SO 01.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Objekty v. Mirově		SO 01.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Celkem		SO 00.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 5		SO 00.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
SO 00.02		SO 00.02		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Objekty mostů		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Celkem		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 5		SO 00.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
SO 00.02		SO 00.02		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Objekty mostů		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Celkem		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 5		SO 00.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
SO 00.02		SO 00.02		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Objekty mostů		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Celkem		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 5		SO 00.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
SO 00.02		SO 00.02		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Objekty mostů		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Celkem		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 5		SO 00.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
SO 00.02		SO 00.02		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Objekty mostů		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Zl. č. 2,6,8		SO 20.01		1 828 102,27		5 358 052,45		4 529 950,18	
Celkem		SO 20.01		1 828 10					

Presta
SIRESTE - Inž. tekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 40 • 467 00 PRŮH
TEL: 253 17 628 • E-MAIL: C205317628

Stavba **Rekonstrukce komunikace III/03810**
 číslo a název SO **SO 00.01 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY (JKSO 822 2)**
 číslo a název rozpoč. SO **00.01 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY (JKSO 822 2)**

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Celkem	
					7	8	9	10	11	12	19	20
1	2	4		6								
		Doplňující konstrukce a práce - investice do objízdných tras										
1	11343	ODSTRAN KRYTÝ VOZ A CHOD S ASFALTOVÝM VĚT PODKLADU - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství	M3	30,000	728,28	21 848,40		0,00		0,00	30,000	21 848,40
2	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství	M3	16,000	504,19	8 067,04		0,00		0,00	16,000	8 067,04
3	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství	M3	10,000	650,57	6 505,70		0,00		0,00	10,000	6 505,70
4	577222	VRSTVY PRO OBNOVU OPRAVY - SPOJ POKRÝTÍ DO 1,0 KG/M2 - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství	M2	400,000	13,25	5 300,00		0,00		0,00	400,000	5 300,00
5	577401	VRSTVY PRO OBNOVU OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO11+ - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství	M3	16,000	4 617,85	73 885,60		0,00		0,00	16,000	73 885,60
6	577406	VRSTVY PRO OBNOVU OPRAVY - Z OBALOVANÉHO KAMENIVA ACP16+ - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství	M3	20,000	4 046,79	80 935,80		0,00		0,00	20,000	80 935,80
		Doplňující konstrukce a práce - investice do objízdných tras										
		Ostatní náklady stavby pro všechny investory										
7	02730	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - kontrola a vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí, ruční odkop v blízkosti všech inženýrských sítí, ochrana před mechanickým poškozením bet. panelů (ocel. plechy), jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	36 142,80	12 035,55		0,00		0,00	0,333	12 035,55
8	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU - pasport okolních objektů a objízdných tras, před a po realizaci, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	6 023,80	2 005,93		0,00		0,00	0,333	2 005,93
9	02911	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - zaměření stavby před výstavbou, vyřízení stavby, zaměření skutečného stavu stavby, vyřízení obvodu staveniště - kompletní geodetické práce, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	90 357,00	30 088,88		0,01		0,00	0,333	30 088,88
10	02944	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ - vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy, doložení protokolů KZP, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	42 166,60	14 041,48		0,00		0,00	0,333	14 041,48
11	02950	BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), podrobnější viz plán BOZP, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	60 238,00	20 059,25		0,00		0,00	0,333	20 059,25
12	03340	OSTATNÍ POŽADAVKY - POMOC PRÁCE - přesun nádob na odpad po dobu stavby, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	6 023,80	2 005,93		0,01		0,00	0,333	2 005,93
		Ostatní náklady stavby pro všechny investory										

Dodatek č. 2 - ZL č. 7

Ostatní náklady stavby pouze pro KRAJ VYSOČINA									
13 02710	DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	- náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi	KČ	1,000	5 602,13	5 602,13	0,00	0,00	5 602,13
14 02710	DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	- náklady na dodání (pronájem) dopravních značek 121ks a 2x souprava SSZ, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	KČ	1,000	24 095,20	24 095,20	0,00	0,00	24 095,20
15 02910	OSTATNÍ POŽADAVKY	- vytvoření hlavního geometrického plánu vč. včerných břemen, GP mezi KRAJEM VYSOČINA a MĚSTEM HB	KČ	1,000	16 806,40	16 806,40	0,00	0,00	16 806,40
Ostatní náklady stavby pouze pro KRAJ VYSOČINA									
16 02960	Vedlejší náklady stavby pro všechny investory	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	0,333	12 047,60	4 011,85	0,00	-4 011,85	0,00
17 03130	Vedlejší náklady stavby pro všechny investory	- zajištění geologa, geotechnika stavby, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	67 225,61	22 386,13	0,00	0,00	22 386,13
		ZARÍZENÍ STAVENISŤE	KČ						
		- vybavení zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ						
Vedlejší náklady stavby pro všechny investory					349 681,27	0,00	-4 011,85	345 669,42	
Celkem									

Popis

Číslo změnového listu

Zl. 7

Měně práce / více práce dle skutečně provedeného

[illegible]

[illegible]

Stavba	HB 2017
Číslo a názov SO	SO 182
Číslo a názov rozpočtu:	SO 182

[illegible]

Číslo změnového listu

spoils

Změna dopravního značení dle skutečnosti

Oprava chyb v dodatku č.2

Oprava chyb v dodatku č.2

Column

37	16230	ROZPOUSTRENI ORNICE V ROVINĚ	M3	114,000	175,91	20 150,29	114,000	175,91	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000	20 150,29	0,00	114,000
----	-------	------------------------------	----	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------	-----------	------	---------

[illegible][illegible]

a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		m		n		o		p		q		r		s		t		u		v		w		x		y		z		aa		ab		ac		ad		ae		af		ag		ah		ai		aj		ak		al		am		an		ao		ap		aq		ar		as		at		au		av		aw		ax		ay		az		ba		bb		bc		bd		be		bf		bg		bh		bi		bj		bk		bl		bm		bn		bo		bp		bq		br		bs		bt		bu		bv		bw		bx		by		bz		ca		cb		cc		cd		ce		cf		cg		ch		ci		cj		ck		cl		cm		cn		co		cp		cq		cr		cs		ct		cu		cv		cw		cx		cy		cz		da		db		dc		dd		de		df		dg		dh		di		dj		dk		dl		dm		dn		do		dp		dq		dr		ds		dt		du		dv		dw		dx		dy		dz		ea		eb		ec		ed		ee		ef		eg		eh		ei		ej		ek		el		em		en		eo		ep		eq		er		es		et		eu		ev		ew		ex		ey		ez		fa		fb		fc		fd		fe		ff		fg		fh		fi		fj		fk		fl		fm		fn		fo		fp		fq		fr		fs		ft		fu		fv		fw		fx		fy		fz		ga		gb		gc		gd		ge		gf		gg		gh		gi		gj		gk		gl		gm		gn		go		gp		gq		gr		gs		gt		gu		gv		gw		gx		gy		gz		ha		hb		hc		hd		he		hf		hg		hh		hi		hj		hk		hl		hm		hn		ho		hp		hq		hr		hs		ht		hu		hv		hw		hx		hy		hz		ia		ib		ic		id		ie		if		ig		ih		ii		ij		ik		il		im		in		io		ip		iq		ir		is		it		iu		iv		iw		ix		iy		iz		ja		jb		jc		jd		je		jf		jg		jh		ji		jj		jk		jl		jm		jn		jo		jp		jq		jr		js		jt		ju		jv		jw		jx		jy		jz		ka		kb		kc		kd		ke		kf		kg		kh		ki		kj		kk		kl		km		kn		ko		kp		kq		kr		ks		kt		ku		kv		kw		kx		ky		kz		la		lb		lc		ld		le		lf		lg		lh		li		lj		lk		ll		lm		ln		lo		lp		lq		lr		ls		lt		lu		lv		lw		lx		ly		lz		ma		mb		mc		md		me		mf		mg		mh		mi		mj		mk		ml		mm		mn		mo		mp		mq		mr		ms		mt		mu		mv		mw		mx		my		mz		na		nb		nc		nd		ne		nf		ng		nh		ni		nj		nk		nl		nm		nn		no		np		nq		nr		ns		nt		nu		nv		nw		nx		ny		nz		oa		ob		oc		od		oe		of		og		oh		oi		oj		ok		ol		om		on		oo		op		oq		or		os		ot		ou		ov		ow		ox		oy		oz		pa		pb		pc		pd		pe		pf		pg		ph		pi		pj		pk		pl		pm		pn		po		pp		pq		pr		ps		pt		pu		pv		pw		px		py		pz		qa		qb		qc		qd		qe		qf		qg		qh		qi		qj		qk		ql		qm		qn		qo		qp		qq		qr		qs		qt		qu		qv		qw		qx		qy		qz		ra		rb		rc		rd		re		rf		rg		rh		ri		rj		rk		rl		rm		rn		ro		rp		rq		rr		rs		rt		ru		rv		rw		rx		ry		rz		sa		sb		sc		sd		se		sf		sg		sh		si		sj		sk		sl		sm		sn		so		sp		sq		sr		ss		st		su		sv		sw		sx		sy		sz		ta		tb		tc		td		te		tf		tg		th		ti		tj		tk		tl		tm		tn		to		tp		tq		tr		ts		tt		tu		tv		tw		tx		ty		tz		ua		ub		uc		ud		ue		uf		ug		uh		ui		uj		uk		ul		um		un		uo		up		uq		ur		us		ut		uu		uv		uw		ux		uy		uz		va		vb		vc		vd		ve		vf		vg		vh		vi		vj		vk		vl		vm		vn		vo		vp		vq		vr		vs		vt		vu		vv		vw		vx		vy		vz		wa		wb		wc		wd		we		wf		wg		wh		wi		wj		wk		wl		wm		wn		wo		wp		wq		wr		ws		wt		wu		wv		ww		wx		wy		wz		xa		xb		xc		xd		xe		xf		xg		xh		xi		xj		xk		xl		xm		xn		xo		xp		xq		xr		xs		xt		xu		xv		xw		xx		xy		xz		ya		yb		yc		yd		ye		yf		yg		yh		yi		yj		yk		yl		ym		yn		yo		yp		yq		yr		ys		yt		yu		yv		yw		yx		yy		yz		za		zb		zc		zd		ze		zf		zg		zh		zi		zj		zk		zl		zm		zn		zo		zp		zq		zr		zs		zt		zu		zv		zw		zx		zy		zz	
119	1111A1	ZABRODI SÁMČNÍK S ČODAKOVA A MONTÁŽ	1 810,22	26,100	52 777,06	1 810,22	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,00	0,00	26,100	52 777,06	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

1. 1990年12月25日，在“九七”香港回归前，香港各界人士纷纷发表文章，讨论香港回归后的前途。其中，不少文章都提到，香港回归后，将实行“一国两制”，保持香港的繁荣和稳定。