

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/3468 Čachotín průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/8

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: APC SILNICE s.r.o.
se sídlem: Jana Babáka 11, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Rambousekem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Rambousek, jednatel společnosti
technických: Ing. Marín Rambousek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - město
Č. účtu: 7243290227/0100
IČO: 60705981
DIČ: CZ60705981
Telefon: +420 541 212 423
Fax: +420
E-mail: martin.rambousek@apcsilnice.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu komplikací, které nastaly v souvislosti s řešením autobusových zastávek a následného projednání s Policií ČR, které se protáhlo z důvodu nepřítomnosti dopravního inženýra u akce III/3468 Čachotín průtah.

V této souvislosti pro tuto akci dochází k prodloužení termínu v Příloze A (5) – Technické podmínky PD smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/8 takto:

V Příloze A (5) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Návrhy řešení předat do:	45 dnů od podpisu smlouvy
Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	90 dnů od podpisu smlouvy
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	75 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Návrhy řešení předat do:	29. 3. 2018
Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	3. 8. 2018
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	21. 9. 2018
Podání žádosti o vydání SP do:	6. 10. 2018
Získání pravomocného SP do:	4. 1. 2019
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	20. 12. 2018

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/8 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.6.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.7.** Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 22. 6. 2018, č.j.: 80/2018-Ra a mailová korespondence ze dne 26. 7. 2018.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 22. 6. 2018, č.j.: 80/2018-Ra
Mailová korespondence ze dne 26. 7. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 31. 7. 18

V Jihlavě dne: 2. 08. 2018

APC APC SILNICE s.r.o.
SILNICE projekční a inženýrská společnost

Jana Babáka 11, 612 00 Brno, budova I
tel. +420 541 212 423

Rambousek

Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti

Jan Míka
Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.
Kosovská 122/16
586 01 Jihlava

Naše značka 80/2018-Ra

Vyřizuje: Ing. Rambousek

Brno dne 22. 6. 2018

**Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
III/3468 Čachotín průtah**


V soutěži na vypracování projektových dokumentací na dopravní stavby v Kraji Vysočina jsme získali zakázku na projektovou dokumentaci silnice III/3468 v Čachotíně, podepsané smlouvy jsme Vám zasílali 23.1.2018. Další průběh přípravy akce byl následující:

- 15.2. proběhla diagnostika vozovky formou kopaných sond
- na jednání 21.2. byla dohodnuta technologie opravy vozovky
- během března 2018 proběhly konzultace s Policií ČR DI Havlíčkův Brod, Povodím Vltavy a Odborem dopravy Krajského úřadu
- na jednání 29.3. byly řešeny požadavky vyplývající z výše uvedených konzultací
- obtížným bodem je zejména řešení autobusových zastávek, které neodpovídají platným normám a předpisům.
- zastávky nemůže hradit KSÚSV, investorem bude obec Čachotín
- 22.5. proběhlo další jednání za účasti Policie. Vznesené požadavky znamenají zvýšené nároky finanční i prostorové. Byla domluvena další konzultace za účasti dopravního inženýra p. Tomšovského
- Z důvodu jeho nepřítomnosti proběhla konzultace až 14.6., původní požadavky byly zmírněny a byl dohodnut rozsah úprav
- Mezitím proběhlo zasedání zastupitelstva obce Čachotín a zastupitelé odsouhlasili investici do řešení zastávek

Z výše uvedeného vyplývá, že k dohodě o možném technickém řešení jsme dospěli až téměř před termínem odevzdání PD. Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu odevzdání na 20.12.2018.

Děkujeme za brzké vyřízení

Přejeme pěkný den



APC SILNICE s.r.o.
projekční a inženýrská společnost

Jana Babáka 11, 612 00 Brno budova I
IČ: 60705981 tel. +420 541 212 423

Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti

APC SILNICE s.r.o.
IČO: 60705981, DIČ: CZ60705981,
KB Brno-město, č.ú.: 7243290227/0100
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně: oddíl C, vložka 15132

Jana Babáka 11, 612 00 Brno
☎: 541 212 423, 605 204 421
Email: martin.rambousek@apcsilnice.cz
IDDS: xi2mrzr

From: Martin Rambousek [<mailto:martin.rambousek@apcsilnice.cz>]
Sent: Thursday, July 26, 2018 1:19 PM
To: Bernad Josef
Subject: RE: Dodatek Čachotín průtah ke kontrole

Dobrý den,

Ještě jsem si všiml 1 věci, a to je naše sídlo. Na jaře jsme se stěhovali a teď už máme novou adresu zapsanou i v OR. Takže bychom měli i toto v dodatku zohlednit.

Nová adresa je Jana Babáka 11, 612 00 Brno

Návrh termínů dle přílohy A5:

	dny	původní	nový
Podpis smlouvy		30.01.2018	30.01.2018
Návrh řešení	45	16.03.2018	29.03.2018
Koncept DSP	90	30.04.2018	03.08.2018
DSP	60	29.06.2018	21.09.2018
Žádost o SP	15	14.07.2018	06.10.2018
Pravomocné SP	90	12.10.2018	04.01.2018
PDPS	75	27.09.2018	20.12.2018

Termíny jsem počítal zpětně od 20.12. a nevychází mi to úplně optimálně. Dokumentaci snad budeme mít příští týden nachystanou k zahájení projednávání. Pak bych Vám posla i 1 vytištěné paré jako koncept.

Pěkný den.

Martin Rambousek

APC SILNICE s.r.o.



projektová a inženýrská společnost

Jana Babáka 11, 612 00 Brno, budova I
tel. : +420 541 212 423
mobil: +420 605 204 421
email: martin.rambousek@apcsilnice.cz